

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 675946P w m. Stobno VI VII

INFORMACJA

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – część opisowa

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- roboty pomiarowe,
- profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego
- oczyszczenie i skropienie podbudowy,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- ścinanie i uzupełnienie kruszywem kamiennym poboczy.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce:

- nie dotyczy.

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- praca przy sprzęcie mechanicznym,
- plac budowy w bezpośrednim sąsiedztwie pasów ruchu drogowego.

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skale i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

- przewidywane zagrożenia wystąpią podczas wykonywania robót drogowych realizowanych przy zwężeniu jezdni w bliskim sąsiedztwie pasa ruchu drogowego. Jedynie w związku z planowanym – na okres realizacji robót nawierzchniowych – wyłączeniem drogi dla ruchu samochodowego i skierowaniem go na drogi objazdowe, zagrożenie ze strony uczestników ruchu nie wystąpi. Wykonawca robót winien dbać o utrzymanie znaków drogowych w czasie prowadzenia prac.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia,
- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

- Nie występują.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- roboty drogowe wykonywane w sąsiedztwie czynnego pasa ruchu należy prowadzić po codziennym sprawdzeniu oznakowania i zabezpieczenia robót wykonanego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas budowy,
- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie budowlanym, w tym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów bhp.